

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

186931, г.Костомукша ул. Строителей, 5.

№ 13 от «04» сентября 2021 г.

Исполняющему обязанности главы администрации  
Костомукшского городского округа  
С.Н.Новгородову

**Годовой отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы муниципального образования «Костомукшский  
городской округ» на 2020-2024гг.» за 2020 год.**

Муниципальная программа ««Развитие транспортной системы муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020-2024гг.» утверждена постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 30 сентября 2019 года №1033.

Программа разработана с целью развития безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей транспортную доступность, а также увеличения площади отремонтированных дорог, приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов, оснащение техническими средствами организации дорожного движения.

Всего в 2020 году по программе освоено 61 694.9 тыс.руб. из них:

Выполнены следующие мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог местного значения – 24 443.9 тыс.руб.
2. Ремонт муниципальных дорог – 16 063.2 тыс.руб.
3. Отсыпка грунтовых дорог – 1 124.9 тыс.руб.
4. Обследование магистральных дорог – 299.0 тыс.руб.
5. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог – 1 113.6 тыс.руб.
6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (Вырубка ДКР, установка дорожных знаков и т.д.) – 687.5 тыс.руб.
7. Устройство пешеходного перехода по ул.Интернациональная (в т.32) – 610.2 тыс.руб.
8. Субсидия на возмещение затрат по выполнению работ по содержанию светофорных узлов, включая расходы на техническое обслуживание и ремонт светофорных узлов и по потребленной светофорными узлами электроэнергии – 732.1 тыс.руб.
9. Организация пассажирских перевозок – 16 620.7 тыс.руб.

Приложение:

- Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020-2024 гг.» за 2020 год.

Начальник УГКХ  
Железняк Л.С.



(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бич Оксана Григорьевна  
+79116608417

УТВЕРЖДЕНО

И.о. главы  
С.Н.Новгородов  
(подпись)  
2021г.



**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ" 2020-2024гг.**

**ЗА 2020 ГОД**

(отчетный период нарастающим итогом)

Наименование основного мероприятия и мероприятия	Исполнит ель	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата				Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)			
		план		факт		наиме нован ие	ед. изм.	план	факт	разд ел, под разд ел	целевая статья	группа вида расход ов	План в соответств ии с бюджетной росписью	Исполнен о на отчетную дату	% исполнен ия (п.15/ п.14)	
		начала 3	оконч ания 4	начала 5	оконча ния 6											наиме нован ие
1																
1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения	управлен ие городског о коммунал ьного хозяйств а	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Площадь	м2	450467	498659	0409	0500100000	000	45 598,6	43 731,9	96%	
								2161	2161	04 09	0500 1830 40	240	16884,7	16175,0	96%	
1.1. «Содержание муниципальных	управлен ие	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Площадь	м2	2161	+120	04 09	0500 1830 40	240	16884,7	16175,0	96%	









2.2. Субсидия на возмещение затрат по потребленной световой энергией коммунального хозяйства	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Световой объект	шт.	1	6/18	0409	0500283040	810	101,3	74,2	73%
2.3. Устройство пешеходного перехода по ул.Ленина (в т.35) г.Костомукша	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Единица	шт.	1	0	0409	0500283040	240	173,9	0	0%
2.3. Устройство пешеходного перехода по ул.Интернациональная (в т.32) г.Костомукша	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Единица	шт.	1	1	0409	0500299990	240	610,2	610,2	100%






3.2. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом	управление городского коммунального хозяйства в	X	01.01.2020	X	31.12.2020	X	01.01.2020	X	31.12.2020	X	01.01.2020	X	31.12.2020	X	01.01.2020	X	31.12.2020	Колличество рейсов	ед.	5619	4702	0408	0500383170	810	8 396,8	8 396,8	8 396,8	100%
	Итого по муниципальной программе	X		X		X		X		X		X		X		X							X	810	63 988,2	61 694,9	96,4%	

Исполнитель:

Бич Оксана Григорьевна  
+7 911 660 84 17  
tur@msu.kostomuksha-rk.ru

 (подпись) « 01 » февраля 2021г.