

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений фактических значений показателя (индикатора) от планового значения
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»</b>						
1	Целевой индикатор: ввод жилья	кв. м.	8300	7500	7 220	
2	Показатель результата: количество реализованных проектов по проектированию и строительству инженерной инфраструктуры	шт.	0	3	2	Отказ государственной экспертизы в приемке проектно-сметной документации по одному из объектов в связи с отсутствием экологической экспертизы.
3	Показатель результата: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	шт.	2	0	0	

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2021 год, тыс. руб.		
			ГРБС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Группа вида расходов	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения (ст9/ст8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	Всего	X	X	0900000000	X	11 009,9	4 360,0	39,6%
		УГКХ, УГиЗ, ОСиР	445	X	X	X	11 009,9	4 360,0	39,6%
Основное мероприятие 1.1	Создание условий для развития строительства жилья (мероприятия по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей, для индивидуального	Всего	445	X	0900100000	X	11 009,9	4 360,0	39,6%
			445	0502	0900181026	410	6 649,9	0,0	0,0%
		ОСиР	445	0502	0900143220	410	3 052,0	3 052,0	100,0%
			445	0502	09001S3220	410	1 308,0	1 308,0	100,0%

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2021 год, тыс. руб.		
			ГРБС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Группа вида расходов	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения (ст9/ст8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жилищного строительства)								
Основное мероприятие 1.2	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	Всего	445	X	0900200 000	X	0,0	0,0	-
		УГКХ	445	1003	09002R 4970	320	0,0	0,0	-

**Информация о расходах бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»  
с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических лиц на  
реализацию муниципальной программы  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и мероприятия	Источники финансового обеспечения		ПЛАН (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Исполнено (кассовые расходы)
1	2	3		4	5
Муниципальная программа	«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	Всего		11 009,9	4 360,0
		бюджет <b>муниципального образования</b>	средства бюджета <b>муниципального образования</b>	7 957,9	1 308,0
			средства, поступающие в бюджет <b>муниципального образования</b> из бюджетов других уровней	3 052,0	3 052,0
		другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Создание условий для развития строительства жилья (мероприятия по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства)	Всего		11 009,9	4 360,0
		бюджет <b>муниципального образования</b>	средства бюджета <b>муниципального образования</b>	7 957,9	1 308,0
			средства, поступающие в бюджет <b>муниципального образования</b> из бюджетов других уровней	3 052,0	3 052,0
		другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0
Основное	"Предоставление	Всего		0,0	0,0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и мероприятия	Источники финансового обеспечения		ПЛАН (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Исполнено (кассовые расходы)
мероприятие 2	социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"	бюджет <b>муниципального образования</b>	средства бюджета <b>муниципального образования</b>	0,0	0,0
			средства, поступающие в бюджет <b>муниципального образования</b> из бюджетов других уровней	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0

**Отчет об использовании  
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования  
«Костомукшский городской округ»**

№ п/п	Наименование объекта	Вид собственности	Местонахождение объекта	Сметная стоимость (остаточная сметная стоимость по переходящим объектам) в ценах текущего года, тыс. руб.	ПЛАН, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Корректировка, разработка проектной-сметной документации "Магистраль общегородского значения (т.28-32) в г. Костомукша, Республики Карелия", всего</b>		продолжение ул. Ленинградская	1 840,020	1 840,020	1 840,020
	За счет средств федерального бюджета			0	0	0
	За счет средств бюджета Республики Карелия			1 288,000	1 288,000	1 288,000
	За счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»			552, 020	552, 020	552,020
2	<b>Корректировка, разработка проектной-сметной документации "Магистраль общегородского значения в т.т.35-11а в г. Костомукша,</b>		ул. Северная, ул. Дружбы	2 520,000	2 520,000	2 520,000

	<b>Республики Карелия"</b>					
	За счет средств федерального бюджета			0	0	0
	За счет средств бюджета Республики Карелия			1 764,000	1 764,000	1 764,000
	За счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»			756,000	756,000	756,000
3	<b>Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в районе индивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая в г. Костомукша, Республики Карелия»</b>		пр. Победы	4 340,000	4 340,002	0
	За счет средств федерального бюджета			0	0	0
	За счет средств бюджета Республики Карелия			0	0	0
	За счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»			4 340,000	4 340,000	0

СОГЛАСОВАНО

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы  
И.о. начальника УГКХ Агапитова В.В.

«02» февраля 2022 г.  
(подпись)

УТВЕРЖДЕНО

Глава Костомукшского  
городского округа  
Новгородов С.Н.

«02» \_\_\_\_\_ 2022 г.  
(подпись)



**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» ЗА 2021 ГОД**  
(отчетный период нарастающим итогом)

Наименование основного мероприятия и мероприятия	Исполни тель	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата				Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наим енова ние	ед. изм.	план	факт	раздел , подраз дел	целевая статья	груп па вида расхо дов	План  в соответ ствии с бюджет ной роспись ю	Исполне но  на отчетную дату	% исполне ния (п.15/ п.14)
		начала	окон чания	начала	оконч ания										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Создание условий для развития строительства жилья (мероприятия по обеспечению необходимой	Управле ние городско го коммуна льного хозяйств	январь	декаб рь	январь	декаб рь	Коли честв о реали зован ных проек	шт.	3	2	x	0900100000	x	11 009,9	4 360,0	39,6%
										0502	0900181026	410	6 649,9	0,0	0,0%
										0502	0900143220	410	3 052,0	3 052,0	100%



инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства)	а и строительства администрации Костомукшского городского округа					тов по проектированию и строительству инженерной инфраструктуры				0502	09001S3220	410	1 308,0	1 308,0	100%
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	Управление городского коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа	январь	декабрь	январь	декабрь	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социа	шт.	0	0	x	090020000	x	0,0	0,0	0%
										1003	09002R4970	320	0,0	0,0	0%

						льной вып латы.										
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11 009,9	4 360,0	39,6%	

Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм.

Исполнитель:

ФИО, должность, телефон, электронная почта

\_\_\_\_\_ (подпись) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.