

Таблица 1

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений фактических значений показателя (индикатора) от планового значения
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»</b>						
	Целевой индикатор: ввод жилья	кв. м.	6000	8000	8160	В 2022 году на территории введено 8180 кв.м. жилья . Из них: - МКД – 1 дом 18 квартир, застройщик - ООО «Инкод», Дружбы , 25 - Блокированные дома – 3 шт, 7 секций (ул. Северная, пер. Ольховый, ул. Звездная) - ИЖС в границах населенного пункта и на садовых участках – 69 домов, площадью 6787 кв.м.
1	<b>Задача 1: Создание условий для развития строительства жилья</b>					
	<u>Показатель результата:</u> количество реализованных проектов по проектированию и строительству инженерной инфраструктуры	шт.	0	1	1	В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Транспортная

						<p>инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в районе индивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая в г. Костомукша, Республики Карелия». В конце 2022 года получено отрицательно заключение государственной экспертизы. На сегодняшний день проектной организацией ведется устранение замечаний госэкспертизы. После этого проектной организацией будет осуществлена повторная загрузка ПСД в АУ РК «Карелгосэкспертиза» (первый договор на проведение экспертизы заключала администрация КГО). Предполагаемый срок получения положительного заключения – май 2023 года. После получения указанного заключения администрацией КГО будет направлена заявка в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК на финансирование строительства объекта.</p>
Показатель результата: Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального	шт.	2	2	1	<p>В 2022 году заключено 2 контракта: - на подготовку проекта внесения изменений в генеральный план</p>	

образования, в которые внесены изменения

Костомукшского городского округа, проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа (применительно к территории Костомукшского городского округа, не включая территорию г. Костомукша), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон с внесением таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости (муниципальный контракт № 0806300010122000080 от 05 сентября 2022 года, цена контракта: 8 054 000,00). В настоящее время в рамках гарантийных обязательств по контракту проект внесения изменений в генеральный план находится в стадии доработки.

- на подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Костомукшского городского округа, проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа

(применительно к территории г. Костомукша) (муниципальный контракт № 0806300010122000059 от 29 августа 2022 года, цена контракта: 572 000). 27 января 2023 года муниципальный контракт № 0806300010122000059 от 29 августа 2022 года с ООО «ТМС-проект» расторгнут по соглашению сторон. По заявлению подрядчика. Причины – неграмотный подрядчик, представленная документация не соответствует ТЗ, нет никакого развития, очень много ошибок.

Показатель результата:  
Количество разработанных и утвержденных документации по планировке территорий

Шт.

0

3

3

Заключен контракт с ООО «Точка» (МК 0806300010122000062 от «23» августа 2022 года, цена - 7 499 800,00 рублей) на выполнение комплекса работ по подготовке документации по планировке территорий с выполнением комплексных инженерных изысканий и подготовкой межевых планов земельных участков. Территории в районе улицы Радужная и ул. Калевала (22 з/у), район улицы Юбилейная (156 з/у для ИЖС), улица Пригородная (127 з/у). Проект межевания

						территорий в районе ул. Юбилейная утвержден, сейчас ведутся работы по постановке земельных участков на кадастровый учет. Остальные проекты – на стадии доработки после замечаний по результатам публичных слушаний в 2023 году.
2	<b>Задача 2: Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья</b>					
	Показатель результата: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	шт.	0	1	1	Семье из 6 чел. являющейся участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» было выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта

						индивидуального строительства на сумму 1 848 495,60 руб. В связи с этим семья приобрела жилое помещение общей площадью 73,7 м <sup>2</sup> с добавлением собственных средств.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и направления расходов	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2022 год (тыс. Руб.)		
			ГРБС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Группа видов расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022г.	Исполнено	% исполнения (ст9/ст8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	УГКХ, УГиЗ, ОСиР	445	X	0900000000	X	24 162,4	17 956,7	74,3%
<i>Основное мероприятие 1.</i>	<i>Создание условий для развития строительства жилья</i>		445	X	0900100000	X	22 313,9	16 108,2	72,2%
Направление расходов	Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования	УГиЗ	445	0412	0900144330	240	8 626,0	8 054,0	93,4%
Направление расходов	Мероприятия по подготовке документации по планировке территорий	УГиЗ	445	0412	0900144460	240	7 499,8	7 499,8	100,0%
Направление расходов	Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей	ОСиР	445	0502	0900181026	410	6 188,1	554,4	9,0%
<i>Основное мероприятие 2.</i>	<i>Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья</i>		445	X	0900200000	X	1 848,5	1 848,5	100,0%
Направление расходов	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	УГКХ	445	1003	09002L4970	320	1 848,5	1 848,5	100,0%

Информация о расходах бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансового обеспечения		План (СБР на 31.12.2022г.)	Исполнено (кассовые расходы)
1	2	3		4	5
Муниципальная программа	«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	<b>ВСЕГО</b>		<b>24 162,4</b>	<b>17 956,7</b>
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	6 188,1	554,4
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	17 974,3	17 402,3
			другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Создание условий для развития строительства жилья	<b>Итого</b>		<b>22 313,9</b>	<b>16 108,2</b>
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	6 188,1	554,4
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	16 125,8	15 553,8
			другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	<b>Итого</b>		<b>1 848,5</b>	<b>1 848,5</b>
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	1 848,5	1 848,5
			другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0



СОГЛАСОВАНО  
Сополнитель

УТВЕРЖДЕНО  
Ответственный исполнитель

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023.



**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Краснодарский городской округ» за 2022 год**  
(отчетный период нарастающим итогом)

Наименование основного мероприятия и мероприятия	Исполнитель	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата				Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование	ед. изм.	план	факт	раздел, подраздел	ЦС	КВР	План в соответствии с бюджетной росписью	Исполн. на отчетную дату	% исполнения (п.15/ п.14)
		начала	окончания	начала	окончания										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,0	15,0	16
Основное мероприятие 1. «Создание условий для развития строительства жилья»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0900100000	X	22 313,9	16 108,2	72,2%
Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования	УГиЗ	01.01.2022	31.12.2022	05.09.2022	23.12.2022	Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования, в которые внесены изменения	усл.ед.	2	1	0412	0900144330	240	8 626,0	8 054,0	93,4%
Мероприятия по подготовке документации по планировке территорий	ОСиР	01.01.2022	31.12.2022	23.08.2022	28.12.2022	Количество разработанных и утвержденных документации по планировке территорий	усл.ед.	3	3	0412	0900144460	240	7 499,8	7 499,8	100,0%
Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей	ОСиР	01.01.2022	31.12.2022	18.06.2019		Количество реализованных проектов по проектированию и строительству инженерной инфраструктуры	усл.ед.	1	1	0502	0900181026	410	6 188,1	554,4	9,0%
Основное мероприятие 2. «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0900200000	X	1 848,5	1 848,5	100,0%
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	УГКХ	01.03.2022	01.10.2022	01.03.2022	01.10.2022	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	усл.ед.	1	1	1003	09002L4970	320	1 848,5	1 848,5	100,0%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 162,4</b>	<b>17 956,7</b>	<b>0,0%</b>

Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм.

Исполнитель: Железняк Д.С. « 23 » 02 2023 г.  
(подпись)

Таблица 6  
УТВЕРЖДЕНО

Глава

Костомукшского городского округа

С.Н.Новгородов

(подпись)

20\_\_ г.



**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования**  
**«Костомукшский городской округ»" 2020-2024гг.**  
**за 2022 год**  
 (отчетный период нарастающим итогом)

Наименование основного мероприятия и мероприятия	Исполни тель	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата				Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наим енова ние	ед. изм.	пла н	факт	разде л, подра здел	целевая статья	групп а вида расхо дов	План  в соответст вии с бюджетно й росписью	Исполне но  на отчетную дату	% исполне ния (п.15/ п.14)
		начала	окон чания	начала	оконч ания										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Создание условий для развития строительства жилья										X	09001 10060 00000	X	22313,9	16108,2	72,2%

<p>1.1. Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования</p>	<p>УТиЗ</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования, в которые внесены изменения</p>	<p>Усл.ед.</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0412</p>	<p>0900144330</p>	<p>240</p>	<p>8626,0</p>	<p>8054,0</p>	<p>93,4%</p>
<p>1.2. Мероприятия по подготовке документации по планировке территорий</p>	<p>УТКХ</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Количество разработанных и утвержденных документации по планировке территорий</p>	<p>Усл.ед.</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>0412</p>	<p>0900144460</p>	<p>240</p>	<p>7499,8</p>	<p>7499,8</p>	<p>100%</p>
<p>1.3. Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей</p>	<p>ОСчР</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Количество реализованных проектов по проектированию и строительству инженерной инфраструктуры</p>	<p>Усл.ед.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0502</p>	<p>0900181026</p>	<p>410</p>	<p>6188,1</p>	<p>554,4</p>	<p>9,0%</p>

II. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	УГКХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022					X	0900200000	X	1848,5	1848,5	100%
2.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	УГКХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Услед.	1	1	1003	09002L4970	320	1848,5	1848,5	100%
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24162,4</b>	<b>17956,7</b>	<b>74,3%</b>

Исполнитель:  
 Железняк Любовь Станиславовна  
 + 7 911 665 08 80  
 nachmun.kontrol@yandex.ru



(подпись) « 22 » февраля 2023