

Таблица 1

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ" 2020-2024гг.
ЗА 2021 ГОД**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений фактических значений показателя (индикатора) от планового значения |
|-------------------------|--|---|--|--------------|--------|---|
| | | | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год | | |
| | | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием местного значения, соответствующих нормативным требованиям (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2018г.) | м2 (протяженность по состоянию на 31 декабря 2018г. 237546 м2) | 237546 | 237546 | 237546 | Показатель без изменения (100%) |
| | Показатель результата: Увеличение площади автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям. (включая грунтовые дороги) | м2 | 329037 (факт 2021 года) | 332985 | 385638 | Увеличение на 13,6% по отношению к плану. Дополнительно включены объемы по содержанию в 2022 году грунтовых дорог в д.Вокнаволоок, в объеме 52653 кв.м. (постановление администрации администрации Костомукшского городского округа №484 от 01 сентября 2022 года). Дополнительные объемы по |

содержанию были отражены в муниципальном договоре № 42-22 от 01.02.2022г. с ООО Интех

Показатель результата:

Количество светофорных узлов на техническом обслуживании

шт.

25 (факт 2021 года)

25

27

Количество транспортных и пешеходных светофоров (7 шт.), в т.ч.:

1. ул.Горняков-ул.Мира-ул.Ленина
2. ул.Антикайнена-ул.Ленина-ул.Калевала
3. ул.Советская-ул.Антикайнена-пр.Горняков
4. ш.Горняков-а/д Кочкома-Госграница
5. ул.Антикайнена-ул.Надежды
6. ул.Интернациональная-ул.Парковая
7. пр.Горняков д.3-5 (пешеходный)

Светофоры Т7 (20 шт.), в т.ч.:

- Заповедник (2шт.),
- Интерциональная –ЖК
- Молодая семья (2шт.),
- парковая (Бизнес центра)
- 2шт., Парковая –м-н
- Светофор (2шт.), Ленина –
- м-н Орхидея (2шт.), Ленина

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|----|----|--|
| | | | | | | (ДК) 2шт., Мира-Парковая (2шт.), Мира д.7-2шт., Мира Больница-2шт., ш.Горняков (Звездный) 2 шт. |
| | <p>Целевой индикатор 2: Увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (относительно их количества по состоянию на 31 декабря 2018г.)</p> | шт. (количество по состоянию на 31 декабря 2018г. 18 ед.) | 25 (факт 2021 года) | 25 | 25 | <p>Пешеходные переходы: перекрестки (звуковые и световые сигналы, отсутствие бордюрного камня) -ул.Советская-горняков (4 шт); ул.Надежды-ул.Антикайнена -(3шт); ул.Парковая-ул.Интернациональная (4 шт); ул.Мира –ул.Ленина - (3 шт); пр.Горняков -(1шт). Только световые (светофоры Т7), без бордюрного камня -Бизнес центр-1 шт, Контоки-2 шт, Поликлиника-1шт, ул.Советская-ул.Карельская-1шт, от ТЦ к церкви-1шт, Бассейн-1 шт, Больница-1 шт, магазин «Остров», ул.Надежды-1 шт, магазин «Марс» ул.Интернациональная-1шт.</p> |
| | <p>Показатель результата: Увеличение количества пешеходных переходов (относительно их количества по состоянию на 31 декабря 2018г.)</p> | шт. (количество по состоянию на 31 декабря | 55 | 55 | 55 | Показатель без изменения |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| | | 2018г. 54 ед.) | | | | |
| 3 | Целевой индикатор 3: Увеличение уровня безопасности дорожного движения: снижение количества ДТП, в том числе с участием детей, в 3,6 раза по сравнению с 2018 годом. | шт (количество по состоянию на 31 декабря 2018г. 18 ед.) | 10 | 8 | 7 | Письмо ОМВД России по г.Костомукше от 17.01.2023 года №33/4-120 |
| | Организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования. Показатель результата: Количество рейсов | Ед. | 5646 (план 2021) 5705 (факт 2021) | 5710 | 5832 | Введение дополнительного автобуса по маршруту №7 на 08:00 (школьный рейс), введение дополнительного рейса для перевозки пассажиров с вокзала до города в связи с запуском рельсового автобуса Лендеры-Суккозеро-Костомукша (дополнительное соглашение №2, №3 к контракту 0806300010121000111 от 07.12.2021г.) |
| 4 | Целевой индикатор 4: Увеличение количества реализуемых на территории КГО инвестиционных проектов | Ед. | 21 (Резиденты ТОСЭР-6, Резиденты АЗ РФ-12) | 29 (Резиденты ТОСЭР-9, Резиденты АЗ РФ-20) | 29 (Резиденты ТОСЭР-9, Резиденты АЗ РФ-20) | Резиденты Арктической зоны Российской Федерации 20 организаций (пояснения указаны ниже *) Резиденты ТОСЭР -9 организаций (пояснения указаны ниже **) |
| | Показатель результата: Прирост НДСЛ в связи с созданием новых рабочих мест, в том числе по | Тыс.руб. | 2874,9 | 313,5 | 1870,4 | Увеличение фактического показателя НДСЛ по отношению к |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | <p>субъектам малого и среднего бизнеса с государственной поддержкой</p> | | | | <p>запланированному связано с созданием большого количества рабочих мест на таких предприятиях-резидентах АЗРФ, как</p> <ul style="list-style-type: none"> - АО "Карельский окатыш" (создано за 2022 год 44 раб. места, НДФЛ по созданным местам составил 885,5 тыс. руб.); - ООО "Спец-Строй-К" (создано 29 раб. мест, НДФЛ по созданным местам - 289,6 тыс. руб.); - ООО "Строй-Монтаж" (создано 20 мест, НДФЛ по созданным местам - 317,7 тыс. руб.). |
|--|---|--|--|--|---|

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

*Резиденты Арктической зоны Российской Федерации

| № | Инициатор проекта | ФИО руководителя | Дата включения в реестр резидентов | Название проекта |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | ООО "АПИЛА" | Карташова Екатерина Александровна | 13.11.2020 | Создание производства экологически чистой краски KEITTOMAALI и других ЛКМ под собственным брендом |
| 2 | ООО "СМАРТ" | Украинский Сергей Вячеславович | 25.11.2020 | Услуги по ремонту промышленного оборудования |
| 3 | ИП Плотников Виктор Серафимович | | 26.02.2021 | Пункт технического осмотра легковых и грузовых автотранспортных средств |
| 4 | АО «Карельский окатыш» | Воробьев Максим Александрович | 07.04.2021 | Строительство рудно-вскрышного комплекса оборудования циклично-поточной технологии для Центрального участка карьера Костомукшского месторождения |
| 5 | ООО «Нивеус» | Ганченко Александр Дмитриевич | 24.05.2021 | «Гостиничный бизнес» «Go-workin» |
| 6 | ИП Самохвалов Максим Иванович | | 19.07.2021 | Строительство 8 зданий в г.Костомукша для оказания услуг карельским производителям |
| 7 | ООО «Карелия» | Воробьев Алексей Дмитриевич | 03.09.2021 | Заготовка дикорастущих ягод, их заморозка и переработка |
| 8 | ООО «МП Конструкция» | Лыков Владимир Александрович | 04.10.2021 | Производство металлических изделий |
| 9 | ИП Разумов Денис Николаевич | | 29.10.2021 | Реконструкция здания ангара под магазин-склад |
| 10 | ИП Лохно Елена Леонидовна | | 25.11.2021 | Консалтинговое агентство |
| 11 | ООО «ПРОФИ» | Романенко Александр Александрович | 03.12.2021 | 1. Глубокая переработка древесины 2. Строительство гостиничного комплекса |
| 12 | ООО "Спец-Строй-К" | Пискарев Александр Сергеевич | 28.01.2022 | Ремонт машин горной и строительной техники |

| | | | | |
|----|---|---|------------|---|
| 13 | ООО "Атлант Сервис" | Исаченко Бажена Владимировна | 04.03.2022 | Комплексное обслуживание помещений |
| 14 | ООО "СтройТрансКарелия-Арктика" (ООО "СТК-Арктика") | Алексенко Андрей Валерьевич | 29.03.2022 | Производство товарного бетона мобильными и стационарными средствами |
| 15 | ООО "Строй-Монтаж" | Евлампиев Сергей Николаевич, управляющий | 16.05.2022 | Производство строительных, ремонтных и земляных работ |
| 16 | ООО "Северное сияние" | Василенко Александр Михайлович | 21.06.2022 | Оказание услуг в области строительства, ремонтов, производства высотных работ и прочей деятельности с применением спецтехники, реализация запасных частей и расходных материалов |
| 17 | ООО "САНИС" | Архипов Павел Андреевич | 28.06.2022 | Медицинский центр Sanis |
| 18 | ООО "Костомукша-Промальп" | Кошкина Юлия Евгеньевна | 02.08.2022 | Высотный отдел |
| 19 | ООО "АСТ" | Ахтямов Евгений Викторович | 23.08.2022 | Грузовые перевозки автотранспортом и спецтехникой в г. Костомукша |
| 20 | ООО "Газоснабжающая компания" | Елфимова Наталия Николаевна | 27.10.2022 | Создание производства по переработке криогенных сжиженных газов и технических смесей и создание сервисного центра по ремонту и обслуживанию промышленного сварочного оборудования |

**** Инвестиционные проекты резидентов ТОР "Костомукша"**

| № | Инициатор проекта | Название проекта | Дата включения в реестр резидентов |
|----|--|--|------------------------------------|
| 1. | ООО "Лапландия Транс" | Производство продукции из древесных отходов | 24.07.2019 |
| 2. | ООО "БорЮ" | Привлечение инвестиций в развитие существующего завода в г. Костомукша по производству топливных гранул (пеллет) | 18.10.2019 |
| 3. | ООО "НС Инжиниринг" | Сборка специального автотранспорта и оборудования | 18.10.2019 |
| 4. | ООО "Норд Стоун" | Организация производства строительных материалов из натурального камня | 05.06.2020 |
| 5. | ООО "Терминал" | Производство топливной щепы | 24.07.2020 |
| 6. | ООО "АЙТИ-Север" | Организация предприятия по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | 23.12.2020 |
| 7. | ООО "Ягоды Карелии" | Производство продуктов питания из дикорастущих ягод | 28.06.2021 |
| 8. | ООО "Славяне Хлеб" | Производство хлебобулочных изделий | 11.08.2021 |
| 9. | ООО "Русский центр компьютерных систем Севера" | Организация предприятия по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | 30.12.2021 |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ" (тыс.руб)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы за 2022 год, (тыс. руб.) | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---|-----------|--------------|
| | | | ГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья | Группа видов расходов | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022г. | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы муниципального образования «Костомукшский городской округ» | всего | х | х | х | х | 55 157,7 | 49 092,1 | 89,0% |
| | | УГКХиС администрации КГО | 445 | х | х | х | 55 157,7 | 49 092,1 | 89,0% |
| Основное мероприятие 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог | УГКХиС администрации КГО | 445 | 0409 | 0500100000 | х | 42 993,9 | 37 544,1 | 87,3% |
| | | | 445 | 0409 | 0500181003 | 240 | 34 705,7 | 29 255,9 | 84,3% |
| | | | 445 | 0409 | 0500181003 | 410 | 229,0 | 229,0 | 100,0% |
| | | | 445 | 0409 | 0500144080 | 240 | 1 022,0 | 1 022,0 | 100,0% |
| | | | 445 | 0409 | 0500144550 | 240 | 2 037,2 | 2 037,2 | 100,0% |
| | | | 445 | 0409 | 0500175040 | 240 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0% |
| Основное мероприятие 2 | Содержание и ремонт инженерных сооружений на автомобильных дорогах местного значения. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. | УГКХиС администрации КГО | 445 | 0409 | 0500200000 | х | 1 280,2 | 1 153,6 | 90,1% |
| | | | 445 | 0409 | 0500281031 | 810 | 490,2 | 410,1 | 83,7% |
| | | | 445 | 0409 | 0500281043 | 240 | 540,0 | 493,5 | 91,4% |
| | | | 445 | 0409 | 0500244550 | 240 | 250,0 | 250,0 | 100,0% |
| Основное мероприятие 3 | Организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования | УГКХиС администрации КГО | 445 | 0408 | 0500300000 | х | 10 883,6 | 10 394,4 | 95,5% |
| | | | 445 | 0408 | 0500381012 | 240 | 9 990,8 | 9 516,5 | 95,3% |
| | | | 445 | 0408 | 0500381029 | 810 | 804,8 | 791,1 | 98,3% |
| | | | 445 | 0408 | 0500381030 | 810 | 88,0 | 86,8 | 98,6% |

Таблица 3

Информация о расходах бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ" за 2022 год (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | План (СБР на 31.12.2022г.) | Исполнено (кассовые расходы) | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ" | Всего | 55 157,7 | 49 092,1 | |
| | | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 46 848,5 | 40 782,9 |
| | | | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней | 8 309,2 | 8 309,2 |
| | | | другие источники (юридические лица и др.) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог | Всего | 42 993,9 | 37 544,1 | |
| | | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 34 934,7 | 29 484,9 |
| | | | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней | 8 059,2 | 8 059,2 |
| | | | другие источники (юридические лица и др.) | 0,0 | 0,0 |
| | Содержание и ремонт инженерных | Всего | 1 280,2 | 1 153,6 | |

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | | План (СБР на 31.12.2022г.) | Исполнено (кассовые расходы) |
|------------------------|--|---|---|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 2 | сооружений на автомобильных дорогах местного значения. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 1 030,2 | 903,6 |
| | | | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней | 250,0 | 250,0 |
| | | другие источники (юридические лица и др.) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Всего | | 10 883,6 | 10 394,4 |
| Основное мероприятие 3 | Организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 10 883,6 | 10 394,4 |
| | | | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней | 0,0 | 0,0 |
| | | другие источники (юридические лица и др.) | | 0,0 | 0,0 |
| | | Всего | | 10 883,6 | 10 394,4 |

СОГЛАСОВАНО

Соисполнитель муниципальной программы
 « _____ »
 « _____ » 20 _____ г. (подпись)

ВЕРЖДЕНО
 Ответственный исполнитель муниципальной программы
 « _____ »
 « _____ » 20 _____ г. (подпись)



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ" за 2022 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Исполнитель | Срок реализации основного мероприятия | | | | Показатель непосредственного результата | | | | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.) | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|----------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| | | план | | факт | | наименование | ед. измер. | план | факт | раздел, подраздел | целевая статья | группа вида расходов | План (СБР на 31.12.2022г.) | Исполнено | % исполнено |
| | | начала | окончания | начала | окончания | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. "Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог " | УТКХиС | x | x | x | x | x | x | x | x | 0409 | 0500100000 | x | 42 993,9 | 37 544,1 | 87,3% |
| | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь | м.2 | 536839,1 | 536839,1 | 0409 | 0500181003 | 240 | 34 705,7 | 29 255,9 | 84,3% |
| | УТКХиС | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Разработка проектной документации | Усл.ед. | 1 | 1 | 0409 | 0500181003 | 410 | 229,0 | 229,0 | 100,0% |
| | | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Площадь | м.кв. | 430,54 | 430,54 | 0409 | 0500144080 | 240 | 1 022,0 | 1 022,0 | 100,0% |
| | | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Площадь | м.кв. | 407,0 | 407,0 | 0409 | 0500144550 | 240 | 2 037,2 | 2 037,2 | 100,0% |
| | | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Установка остановочных павильонов | шт. | 5 | 5 | | | | | | |
| 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | ; | ; | ; | ; | 0409 | 0500175040 | 240 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0% | | |
| 2. "Содержание и ремонт инженерных сооружений на автомобильных дорогах местного значения. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов." | УТКХиС | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Количество светофорных узлов на техническом обслуживании | Количество | 25 | 27 | 0409 | 0500200000 | x | 1280,2 | 1153,6 | 90,1% |
| | | | | | | | | | | 0409 | 0500281031 | 810 | 490,2 | 410,1 | 83,7% |
| | | | | | | | | | | 0409 | 0500281043 | 240 | 540,0 | 493,5 | 91,4% |
| | | | | | | | | | | 0409 | 0500244550 | 240 | 250,0 | 250,0 | 100,0% |
| 3. "Организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования" | УТКХиС | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Количество рейсов | ед. | 5710 | 5832 | 0408 | 0500300000 | x | 10 883,6 | 10 394,4 | 95,5% |
| | | | | | | | | | | 0408 | 0500381012 | 240 | 9 990,8 | 9 516,5 | 95,3% |
| | | | | | | | | | | 0408 | 0500381029 | 810 | 804,8 | 791,1 | 98,3% |
| | | | | | | | | | | 0408 | 0500381030 | 810 | 88,0 | 86,8 | 98,6% |
| Итого по муниципальной программе | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 55 157,7 | 49 092,1 | 89,0% | |

Исполнитель
 ФИО, должность, телефон, электронная почта
 _____ (подпись) « _____ » 2022 г.

Таблица 6
УТВЕРЖДЕНО
 Глава
 Костомукшского городского округа
 С.Н.Новгородов
 (подпись)
 «___» _____ 20__ г.

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие транспортной системы
 муниципального образования "Костомукшский городской округ" 2020-2024гг.
 ЗА 2022 ГОД
 (отчетный период нарастающим итогом)**

| Наименование основного мероприятия и мероприятия | Исполни тель | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | | | | Показатель непосредственного результата | | | | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.) | | |
|---|-----------------|---|---------------|------------|---------------|---|-------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|---|--|
| | | план | | факт | | наим енова ние | ед. изм. | пла н | факт | разде л, подра здел | целевая статья | груп па вида расхо дов | План в соответст вии с бюджетно й росписью | Исполне но на отчетную дату | % исполне ния (п.15/ п.14) |
| | | начала | окон чания | начала | оконч ания | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Содержание и ремонт автомобильных дорог | УТКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Площадь | м2 | 536839,1 | 536839,1 | 0409 | 0500100000 | X | 42993,9 | 37544,1 | 87,3% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|----|----------|----------|--|--|--|---------|---------|---------|--|--|--|-------|----------------|-----|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04 09 | 050018 1003 | 240 | 34705,7 | 29255,9 | 84,3% |
| 1.1. «Содержание муниципальных дорог. Магистральные автомобильные дороги» | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Площадь | м2 | 214790,1 | 214790,1 | | | | 22640,9 | 17624,6 | 77,84% | | | | | | | 22640,9 | 17624,6 | 77,84% |
| 1.2. «Содержание муниципальных дорог. Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки» | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Площадь | м2 | 136324 | 136324 | | | | 4675,1 | 4256,5 | 91,05% | | | | | | | 4675,1 | 4256,5 | 91,05% |
| 1.3. «Содержание муниципальных дорог. Автомобильные дороги и проезды: ИЖС, муниципальные объекты» | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Площадь | м2 | 185725 | 185725 | | | | 2889,5 | 2889,2 | 99,99% | | | | | | | 2889,5 | 2889,2 | 99,99% |
| 1.4. Отсыпка автомобильных дорог | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Объем | м3 | 430 | 430 | | | | 701,8 | 701,5 | 99,96% | | | | | | | 701,8 | 701,5 | 99,96% |
| 1.5. Ремонт грунтового покрытия автомобильных дорог | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отсыпка автомобильных дорог ЦПС | м3 | 416 | 416 | | | | 574,2 | 574,2 | 100,00% | | | | | | | 574,2 | 574,2 | 100,00% |
| 1.6. Вывоз снега с автомобильных дорог | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Объем | м3 | 4039 | 4039 | | | | 496,9 | 496,8 | 99,98% | | | | | | | 496,9 | 496,8 | 99,98% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1.7. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Площадь | м2 | 209,3 | 209,3 | 497,6 | 496,9 | 99,86% |
| 1.8. Профилирование дорог с добавлением материала (ПГС) ул. Кириллова, ул. Каменистая, ул. Набережная д. Вокнаволоок | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отсыпка автомобильных дорог (ПГС) | м3 | 208 | 208 | 211,9 | 198,4 | 93,63% |
| 1.9. Благотворительная помощь в целях ремонта автомобильных дорог общего пользования. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Площадь/м.кв. | м2 | 265,1 | 265,1 | 629,3 | 629,3 | 100,00% |
| 1.10. Приобретение и поставка Г-образных опор, дорожных знаков | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение и поставка Г-образных опор./ дорожных знаков | шт. | 8/16 | 8/16 | 908,5 | 908,5 | 100,00% |
| 1.11. Приобретение, поставка и установка остановочного автобусного павильона | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Установка остановочного автобусного павильона | шт. | 1 | 1 | 450,0 | 450,0 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|--------|--------|------|------------|------|--------|---------|------|
| 1.12.Проведение инженерно-геодезических изысканий с подготовкой топографического плана местности для проектирования пешеходной дорожки в районе улицы Надежды вдоль Центра культурного развития | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение изысканий | Усл.ед. | 1 | 1 | | | 30,0 | 30,0 | 100,00% | |
| 2.Разработка проектной документации по устройству пешеходной дорожки вдоль ул.Калевала 17.Наказы избирателей | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектной документации | Усл.ед. | 1 | 1 | 0409 | 0500181003 | 410 | 229,0 | 229,0 | 100% |
| 3.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. Межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия на стимулирование органов МСУ на достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории ГО и зачисляемых в консолидированный бюджет РК | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Площадь/ м.кв. | м2 | 430,54 | 430,54 | 0409 | 0500144080 | 240 | 1022,0 | 1022,0 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|---|-----|-------|-------|------|------------|-----|--------|--------|-------|
| 4. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на содействие решению вопросов, направленных в государственной информационной системе "Активный гражданин Республики Карелия" в 2022 году, в т.ч.: | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | --- | --- | --- | --- | 0409 | 0500144550 | 240 | 2037,2 | 2037,2 | 100% |
| 4.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | | | | | | Площадь/ м.кв. | м2 | 407,0 | 407,0 | | | | 537,2 | 537,2 | 100% |
| 4.2. Приобретение, поставка и установка остановочных автобусных павильонов | | | | | | Установка отснновочных павильонов | шт. | 5 | 5 | | | | 1500,0 | 1500,0 | 100% |
| 5. Межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | --- | --- | --- | --- | 0409 | 0500175040 | 240 | 5000,0 | 5000,0 | 100% |
| II. Содержание и ремонт инженерных сооружений на автомобильных дорогах местного значения. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | | | 0409 | 0500200000 | X | 1280,2 | 1153,6 | 90,1% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|--|-----|-------|-------|------|------------|-----|-------|-------|-------|
| 2.1. Компенсация МУП "Городские электрические сети г. Костомукши" части затрат, связанных с выполнением работ по содержанию светофорных объектов, в т.ч.: | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество светофорных узлов на техническом обслуживании | шт. | 25 | 27 | 0409 | 0500281031 | 810 | 490,2 | 410,1 | 83,7% |
| Возмещение затрат на техническое обслуживание и ремонт светофорных узлов | | | | | | | | | | | | | 386,8 | 326,6 | 84,4% |
| Возмещение затрат по потребленной светофорными узлами электроэнергии | | | | | | | | | | | | | 103,4 | 83,5 | 80,8% |
| 2.2. Установка ограждений (металлические парковочные столбики, металлические ограждения) | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Установка парковочных столбиков | шт. | 311 | 311 | 0409 | 0500281043 | 240 | 240,6 | 240,6 | 100% |
| 2.3. Выполнение работ по установке дорожных знаков на территории города Костомукши | УГКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Установка дорожных знаков/стойки | шт. | 27/23 | 27/23 | | | | 299,4 | 252,9 | 84,4% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|------------|---|-----|------|------|------|------------|-----|---------|---------|-------|
| <p>2.3. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на содействие решению вопросов, направленных в государственной информационной системе "Активный гражданин Республики Карелия" в 2022 году.</p> | УГКУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проекта организации дорожного движения | шт. | 10 | 10 | 0409 | 0500244550 | 240 | 250,0 | 250,0 | 100% |
| <p>III. Организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования</p> | УГКУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | --- | --- | --- | --- | 0408 | 0500300000 | X | 10883,6 | 10394,4 | 95,5% |
| <p>3.1. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом</p> | УГКУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество рейсов | ед. | 5710 | 5832 | 0408 | 0500381012 | 240 | 9815,4 | 9516,5 | 95,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|---|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|----------------|--------------|
| 3.2. Субсидии на возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров (школьные проездные) при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом | УТКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество проданных билетов | ед. | 925 | 925 | 0408 | 0500381029 | 810 | 804,8 | 791,1 | 98,3 |
| 3.3. Субсидия в целях компенсации недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров при осуществлении регулярных сезонных пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Костомужиского городского округа | УТКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество осуществленных рейсов регулярных сезонных пассажирских перевозок | рейс | 42 | 42 | 0408 | 0500381030 | 810 | 88,0 | 86,8 | 98,6 |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 55157,7 | 49092,1 | 89,0% |

Исполнитель:

Железняк Любовь Станиславовна

+ 7 911 665 08 80

nachmun.kontrol@yandex.ru



(подпись)

« 22 » февраля 2023